

**Αριθμός 843**

**42<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 24<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 24<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **42/20-11-2020**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (13) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **3]** Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, **4]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **5]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **6]** Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, **7]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **8]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, **9]** Αθανάσιος Μοδές – αναπληρωματικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος και Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 16296/18-11-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 16259/18-11-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»» - ΣΧΕΤ.: - 1. Η αριθ. πρωτ. 7691 / 17-02-2020 σύμβαση. - 2. Η υπ' αριθ. 815/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Χ. ΧΙΩΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω μελέτης, συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 14/3/2021, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. - Όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στη σχετική Εισηγητική Έκθεση, από τα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης διαπιστώθηκε αστάθεια της περιοχής μελέτης (οριακή ισορροπία), καθόσον, δεν πληρούνταν οι γενικοί συντελεστές ασφάλειας (FS≈0.90<1.00) που τίθενται από τον κανονισμό (EC7 με εφαρμογή συντελεστών ασφάλειας στα μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών παραμέτρων και των εξωτερικών φορτίων). - Κατόπιν τούτου, απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών ώστε να αποσαφηνιστούν οι γεωτεχνικές συνθήκες ανάντη της υπό μελέτη οδού και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 815/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. - Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω μελέτης, σύμφωνα με το Άρθρο 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα της παράγραφο 3 αυτού (οριακή προθεσμία), συνολικής διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 14/3/2021, με παράλληλη μετάθεση των καθαρών χρόνων ολοκλήρωσης της γεωτεχνικής μελέτης μέχρι την 14/12/2020 και της στατικής μελέτης μέχρι την 14/1/2021. - Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι: -\*Με την υπ' αρ. 665 / 2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση της ανωτέρω μελέτης στον οικονομικό φορέα «Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.». -\*Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 14-2-2020 και έλαβε αριθ. πρωτ. 7691/17-2-2020. -\*Η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 33.250,82 € (με Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. -\*Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 14-12-2020. -\*Με την υπ' αριθ. 815/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας (1<sup>ος</sup> Σ.Π) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης. – Συνημμένα - Εισηγητική έκθεση. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα την παράγραφο 3 αυτού (οριακή προθεσμία), **εγκρίνει** την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», κατά 3 μήνες, **ήτοι μέχρι την 14<sup>η</sup>/3/2021**, με παράλληλη μετάθεση των καθαρών χρόνων ολοκλήρωσης της γεωτεχνικής μελέτης μέχρι την 14<sup>η</sup>/12/2020 και της στατικής μελέτης μέχρι την 14<sup>η</sup>/1/2021.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τα συμπεράσματα της γεωτεχνικής μελέτης διαπιστώθηκε αστάθεια της περιοχής μελέτης (οριακή ισορροπία), καθόσον, δεν πληρούνταν οι γενικοί συντελεστές ασφάλειας (FS≈0.90<1.00) που τίθενται από τον κανονισμό (EC7 με εφαρμογή συντελεστών ασφάλειας στα μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών παραμέτρων και των εξωτερικών φορτίων).

Κατόπιν τούτου, απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών ώστε να αποσαφηνιστούν οι γεωτεχνικές συνθήκες ανάντη της υπό μελέτη οδού και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 815/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αρ. 665/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση της ανωτέρω μελέτης στον οικονομικό φορέα «Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 14-2-2020 και έλαβε αριθ. πρωτ. 7691/17-2-2020.

Η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 33.250,82 € (με Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την **14<sup>η</sup>-12-2020**.

**Ο Πρόεδρος**

**ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ  
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ  
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΔΕΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**